

Punto 4: Contratti in essere per l'esecuzione della progettazione e realizzazione della rete RF e del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz di gruppi di misura gas G4/G6: autorizzazione all'adozione di modifica ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 873 del 16/12/2021 della Sezione Appalti, qui di seguito riportata:
«Con nota prot. 569/2021 del 12/8 u.s., qui allegata, lo scrivente ha proposto una modifica dei contratti in oggetto, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, al fine di differire il completamento delle attività di implementazione di rete nei seguenti termini:

contratto zona nord (stipulato con l'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l.):

- *Zona C (Fesca – San Girolamo – Marconi – parte nord quartiere Libertà): 31/10/21;*
- *Zona A (già in esercizio): 31/12/21*

contratto cd lotto 2 (stipulato con la Sensornet s.r.l.):

- *Macrozona 1 (Picone-Poggio Franco-Carrassi_San Pasquale, San Giorgio e Torre a Mare e Loseto): 31/12/21*
- *Macrozona 2 (Madonnella-Japigia, Mungivacca-Carbonara-Ceglie del Campo, Murat-San Nicola): 30/06/22*

Si rammenta che la suddetta proposta ha tratto origine dal riconoscimento del carattere oggettivo, nonché imprevisto ed imprevedibile, delle cause che hanno determinato i ritardi nelle attività di implementazione della rete, riconducibili all'evento pandemico tuttora in corso (covid 19).

Si rammenta, altresì, che codesto C.d.A., nell'adunanza del 28/9 u.s., condivisa la citata proposta, ha disposto la modifica dei contratti nei suddetti termini e, acquisita contezza delle ulteriori problematiche emerse con riguardo all'allungamento dei tempi di consegna di componentistica e accessori elettronici per l'assemblaggio dei gateway ed alle interferenze registrate in corrispondenza della linea ferroviaria della Ferrotramviaria S.p.A., ha autorizzato lo scrivente, in qualità di referente per l'esecuzione dell'intervento, a disporre ulteriori differimenti dei termini ritenuti necessari in relazione alle citate problematiche.



Di seguito al suddetto provvedimento, con note del 12/10/2021, è stata notificata agli appaltatori la modifica dei contratti e, limitatamente a quello relativo alla zona nord, tenuto conto del persistere dei ritardi nella consegna dei gateway e della mancata risoluzione delle problematiche correlate alle interferenze con la linea ferroviaria (nonostante le interlocuzioni avviate dall'appaltatore con i tecnici della citata Ferrotramviaria S.p.A.), si è disposto di differire al 31/12 p.v. il completamento di tutti i quartieri ricompresi nel contratto.

Orbene, come già rappresentato con nota prot. 805/2021 del 23/11 u.s., qui parimenti allegata, la problematica relativa alle interferenze non è ancora stata risolta, poiché l'asserito spegnimento, da parte della Ferrotramviaria S.p.A., degli impianti radio a 420/73 Mhz in servizio lungo parte del tracciato della linea metropolitana del quartiere San Paolo, effettuato, il 9/11 u.s., al fine di valutare gli effetti conseguenti sulla qualità del segnale, non ha invero determinato significative variazioni in positivo delle prestazioni, non consentendo, pertanto, di accertare un nesso causale tra l'uso di tali impianti e l'insorgere dell'interferenza sulla banda radio usata dai sistemi della Sensornet s.r.l.

Conseguentemente, ritenuta opportuna l'esecuzione di una specifica indagine in campo, in forza del provvedimento adottato da codesto C.d.A. nell'adunanza del 23/11/2021, sono stati disposti i seguenti due distinti affidamenti:

- in favore della Itel Telecomunicazioni s.r.l., con sede in Ruvo di Puglia (BA), l'esecuzione del servizio di misure e rilievo del segnale interferente in banda 169 MHz teso all'individuazione e localizzazione della sorgente interferente con le trasmissioni WM-Bus di sistema di telelettura, per un importo massimo complessivo di € 16.500,00 oltre IVA, così suddiviso:

o zona A): quartieri San Paolo e porzioni di Fesca-San Girolamo e Palese: € 6.050,00 oltre IVA;

o zona B): quartieri Picone, Carrassi, San Pasquale, Murat e Libertà (porzioni attorno al tracciato ferroviario): € 10.450,00 oltre IVA.

- in favore della stessa Sensornet s.r.l. l'esecuzione di un'attività di organizzazione procedurale, coordinamento attività, analisi dei dati rilevati e conclusioni, incentrate sulle misure e sui rilievi in campo effettuati dalla suddetta Itel Telecomunicazioni s.r.l., per un importo massimo complessivo di € 9.600,00 oltre IVA, così suddiviso:

o zona A): quartieri San Paolo e porzioni di Fesca-San Girolamo e Palese: € 4.000,00 oltre IVA;

o zona B): quartieri Picone, Carrassi, San Pasquale, Murat e Libertà (porzioni attorno al tracciato ferroviario): € 5.600,00 oltre IVA.

Si fa presente che, nel notificare agli operatori economici i suddetti affidamenti, si è precisato che le attività dovranno essere avviate nei quartieri della zona A), restando l'esecuzione delle stesse nella zona

B) come opzionale e subordinata all'esito delle risultanze delle analisi condotte sulle misure e sui rilievi in campo relativi alla predetta zona A).

Tanto premesso, ritenuto, sulla base della tempistica delle attività testè citate, che la risoluzione della problematica non possa intervenire prima della fine del prossimo mese di gennaio e tenuto conto del numero dei gateway ancora da installare, nonché della situazione emergenziale ancora in corso, appare indispensabile, per entrambi i contratti in essere, un ulteriore differimento dei termini di completamento delle attività di implementazione di rete fino a tutto il 31/3 p.v. Tale differimento potrà essere disposto mediante una nuova modifica dei contratti, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, poiché, da un lato, l'interferenza del segnale RF, che ne è causa, è connotata da quel carattere "imprevisto ed imprevedibile" previsto dalla citata previsione normativa e, dall'altro, la modifica in questione non altera la natura generale dei contratti, rimanendo gli stessi immutati per tipologia delle prestazioni ed entità economica.

Si coglie, inoltre, l'occasione per proporre quanto segue:

- nell'ambito del contratto relativo alla zona nord, a suo tempo stipulato con l'ATI Sensornet s.r.l./Metrix Italia s.r.l., è prevista, in capo alla Committente, la facoltà di affidare, in via diretta, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. l'implementazione sul territorio, con l'ausilio dell'infrastruttura di rete ed apparati di misura esistenti, di servizi innovativi, con particolare riferimento allo sviluppo di smart grid e/o smart city, per un importo massimo presunto di € 30.000,00 oltre IVA. Per l'esercizio di tale opzione, il Capitolato Speciale d'Appalto posto in gara prevedeva un limite temporale (fissato in 24 mesi decorrenti dalla presentazione del progetto esecutivo di rete), che risulta prossimo alla scadenza. Tenuto conto del generale rallentamento dell'esecuzione delle attività contrattuali, conseguente alla gestione delle numerose problematiche fino ad oggi emerse, si propone di differire il termine per l'esercizio della suddetta opzione fino al 31/12/2022.

- a termini degli atti di gara, il contratto in essere con la stessa Sensornet s.r.l. per l'esecuzione della progettazione e realizzazione della rete RF, dei servizi di manutenzione degli apparati in campo e del servizio di telelettura/telegestione RF 169 Mhz di gruppi di misura gas G4/G6, limitatamente a ca. 9.000 pdr siti nel quartiere Libertà di Bari, prevede di far luogo all'avvio delle attività dopo l'ultimazione delle prestazioni di installazione della rete ed avvio del servizio nella macrozona 2 del lotto 2; inoltre, con l'offerta tecnica presentata dalla citata Società, la stessa ha proposto l'esecuzione dell'implementazione della rete RF in detto quartiere entro 60 gg. n.s.c. dal citato avvio. Tenuto conto che, come detto, le attività nel lotto 2 non risultano ultimate e stante la necessità di avviare le installazioni dei gateway nella restante parte del quartiere Libertà, laddove possibile, in ragione dell'atteso miglioramento delle performance del servizio nei quartieri limitrofi, si reputa opportuno far



luogo sin d'ora all'avvio delle attività e prevedere che l'ultimazione delle stesse intervenga entro gg. 60 n.s.c. dal completamento delle prestazioni di installazione della rete ed avvio del servizio nel cd lotto 2. Si fa presente che tale modifica potrà essere disposta ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. e) del d.lgs. 50/2016, tenuto conto del carattere non sostanziale della stessa. Tanto per le conseguenti determinazioni».

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condivide la conclusione riportata nella suddetta nota prot. 873/2021, dispone la modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dei contratti in essere per l'esecuzione della progettazione e realizzazione della rete RF 169 Mhz e del servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas G4/G6 nell'ambito della zona nord di Bari e del cd lotto 2 della medesima, al fine di differire i termini di completamento delle attività di implementazione di rete fino a tutto il 31/3/2022. Dispone, altresì,

- con riguardo al contratto relativo alla zona nord, di differire al 31/12/2022 il possibile esercizio dell'opzione relativa all'affidamento, in via diretta, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'implementazione sul territorio, con l'ausilio dell'infrastruttura di rete ed apparati di misura esistenti, di servizi innovativi, con particolare riferimento allo sviluppo di smart grid e/o smart city, per un importo massimo presunto di € 30.000,00 oltre IVA.

- con riguardo al contratto relativo alla restante parte del quartiere Libertà, di avviare sin d'ora le attività di implementazione della rete, prevedendo che l'ultimazione delle stesse intervenga entro gg. 60 n.s.c. dal completamento delle prestazioni di installazione della rete ed avvio del servizio nel cd lotto 2.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **4/GI/22** agli atti della società.



1.4. Contratti in essere per l'esecuzione della progettazione e realizzazione della rete RF e del servizio di telelettura/telegestione RF 169 MHz di gruppi di misura gas G4/G6: autorizzazione all'adozione di modifica ex art. 106 co. 1 lett. c) d.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condivide la conclusione riportata nella nota prot. 873/2021, agli atti della Società, ha disposto la modifica, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) del D.Lgs. n. 50/2016, dei contratti in essere per l'esecuzione della progettazione e realizzazione della rete RF 169 Mhz e del servizio di telelettura/telegestione di gruppi di misura gas G4/G6 nell'ambito della zona nord di Bari e del cd. lotto 2 della medesima, al fine di differire i termini di completamento delle attività di implementazione di rete fino a tutto il 31/3/2022. Ha, altresì, disposto

- con riguardo al contratto relativo alla zona nord, di differire al 31/12/2022 il possibile esercizio dell'opzione relativa all'affidamento, in via diretta, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., dell'implementazione sul territorio, con l'ausilio dell'infrastruttura di rete

CDA AZIENDA MUNICIPALE GAS SpA verbale del 03 gennaio 2022

ed apparati di misura esistenti, di servizi innovativi, con particolare riferimento allo sviluppo di smart grid e/o smart city, per un importo massimo presunto di € 30.000,00 oltre IVA.

- con riguardo al contratto relativo alla restante parte del quartiere Libertà, di avviare sin d'ora le attività di implementazione della rete, prevedendo che l'ultimazione delle stesse intervenga entro gg. 60 n.s.c. dal completamento delle prestazioni di installazione della rete ed avvio del servizio nel cd. lotto 2.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione, ratifica le decisioni del Gestore Indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. 4/22 agli atti della società.

