

Punto 6. Autorizzazione al differimento del termine di scadenza del contratto in essere con la CPL Concordia Soc. Coop. per l'esecuzione del servizio di sorveglianza delle cabine RE.MI e dei gruppi di riduzione (GRF-GRU) della rete di distribuzione del gas metano.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 518 del 11.08.2022, a firma della divisione Tecnica – sez App., qui di seguito riportata: *«il 12/9 p.v. scadrà il contratto in essere con la CPL Concordia Soc. Coop. di Concordia s/Secchia (MO), stipulato nel 2017, di seguito ad apposito confronto concorrenziale, per l'esecuzione del servizio in oggetto, per un importo presunto complessivo di € 286.556,83 oltre IVA. Trattasi di un contratto di durata quinquennale, che prevede, nel corso dei primi quattro anni, l'esecuzione delle attività di verifica funzionale degli impianti e, nel corso dell'ultimo anno, quella di manutenzione generale dei medesimi, con l'integrale sostituzione delle parti di ricambio, la cui fornitura risulta posta in capo alla Committente, restando in capo all'appaltatore i relativi oneri di sostituzione, nonché il ritiro, la bonifica e lo smaltimento dei ricambi sostituiti. Si rammenterà, infatti, che, tenuto conto dell'obbligo, sancito dalla norma UNI 10702, di effettuare la manutenzione generale degli impianti di riduzione del gas ogni 7 anni, con determina del Direttore Generale n. 34 del 04/08/2021, sono stati autorizzati n. 4 affidamenti, aventi per oggetto la fornitura delle parti di ricambio in favore degli operatori economici fornitori degli stessi ovvero dei rivenditori autorizzati, al fine di avviare, nel 2021, la sostituzione su quelli sottoposti a manutenzione nel 2014 ed ultimarla sui restanti nel corso del corrente anno. Orbene, si fa presente che, in ragione delle difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime, verificatosi già a partire dal 2021, la consegna dei ricambi da parte della Pietro Fiorentini S.p.A. ha subito notevoli ritardi, sicchè appare altamente improbabile che la CPL Concordia Soc. Coop. possa ultimare la sostituzione degli stessi sugli impianti di marca Fiorentini entro il suddetto termine di scadenza del contratto.*

Tanto premesso, si reputa indispensabile differire il citato termine al 30/11/2022, al fine di consentire all'appaltatore il completamento delle attività avviate, facendo presente che detto differimento non comporta la corresponsione di maggiori costi. Si coglie, infine, l'occasione per render noto che gli uffici stanno ultimando l'istruttoria relativa all'indizione della procedura per l'individuazione del nuovo appaltatore del servizio per il quinquennio 2023-2027, che sarà a breve sottoposta all'attenzione di codesto C.d.A.».

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condivide la proposta formulata nella citata nota, autorizza il differimento del termine di scadenza del contratto in essere con la CPL a tutto il 30/11/2022.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **149/GI/22** agli atti della società.

1.6 Autorizzazione al differimento del termine di scadenza del contratto in essere con la CPL Concordia Soc. Coop. per l'esecuzione del servizio di sorveglianza delle cabine RE.MI e dei gruppi di riduzione (GRF-GRU) della rete di distribuzione del gas metano.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, condivisa la proposta formulata nella nota prot. 518 del 11.08.2022, a firma della divisione Tecnica – Sezione Appalti, ha autorizzato il differimento del termine di scadenza del contratto in essere con la CPL a tutto il 30/11/2022.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione ratifica le decisioni del Gestore indipendente.



La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **153/22** agli atti della società.