

Punto 16. Autorizzazione all'esercizio dell'opzione di differimento del termine di ultimazione dei contratti in essere per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas metano e di ulteriori prestazioni sulla medesima – lotto 1 zona A e lotto 2 zona B.

Il Presidente dà lettura della nota prot. 220 del 04.04.2023, a firma della Divisione Tecnica – sezione Appalti, qui di seguito riportata: *«Com'è noto, con delibera n. 13/23 del 24/1 u.s., codesto C.d.A., condivisa la proposta formulata dagli uffici con la nota prot. n. 39/2023 del 19/01/2023, ha autorizzato l'esperimento di procedure negoziate ex art. 125 co. 1 lett. f) d.lgs. 50/2016, per l'affidamento per ulteriori 24 mesi delle prestazioni in oggetto. Si rammenta, infatti, che, nell'ambito della citata nota, resi noti i dati contabili degli appalti registrati al 31/10/2022 (ancora privi degli importi spettanti alle imprese appaltatrici Fap s.r.l. ed I.G. Costruzioni s.r.l. a titolo di compensazione dei prezzi per il primo e secondo semestre 2021 e di revisione dei prezzi 2022), si era prospettata la possibilità di raggiungere l'importo contrattuale di € 6.000.000,00 oltre IVA nell'originario termine contrattuale di 36 mesi, in scadenza al 7/5 p.v., e, pertanto, si era proposto l'esperimento delle suddette procedure negoziate (contemplate come facoltà negli atti della gara indetta nel 2019 per l'affidamento dei lavori in questione). Orbene, si fa presente che l'istruttoria per l'indizione delle procedure negoziate risulta ancora in corso, stante la necessità, di ultimare l'aggiornamento degli elaborati ed, in particolar modo, dell'elenco prezzi, in conformità a quanto stabilito con l'art. 26 D.L. 50/2022, convertito, con modificazioni, in L. n. 91/2022, ed appare improbabile che tale istruttoria possa concludersi prima della fine del corrente mese. Tanto premesso, aggiornati i dati contabili, ora comprensivi anche degli importi spettanti per le suddette compensazioni dei prezzi per il 2021 e revisioni degli stessi per il 2022 e tenuto conto del valore dei SAL che si attesta, per bimestre, su ca. € 200.000,00 oltre IVA, si è stimato che, alla data di scadenza dei contratti, fissata, come detto, al 7/5 p.v., non sarà raggiunto l'importo contrattuale di € 6.000.000,00 oltre IVA. In ragione di quanto innanzi, richiamata la facoltà prevista negli atti della surrichiamata gara di “.... differire il termine di scadenza del contratto nell'ipotesi in cui, decorsi i 36 mesi, non sia stato raggiunto l'importo contrattuale ...”, appare opportuno differire il termine di ultimazione dei contratti medesimi al 30/6 p.v..»*

Il Presidente invita il GI ad esprimersi in merito.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, approva la proposta formulata nella suddetta nota prot. n. 220/2023 del 04/04/2023, dispone il differimento della scadenza dei contratti in essere per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas metano e di ulteriori prestazioni sulla medesima – lotto 1 zona A (stipulato con la FAP s.r.l.) e lotto 2 zona B (stipulato con la I.G. Costruzioni s.r.l.) fino a tutto il 30/06/2023.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **56/GI/23** agli atti della società.



1.16 Autorizzazione all'esercizio dell'opzione di differimento del termine di ultimazione dei contratti in essere per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas metano e di ulteriori prestazioni sulla medesima – lotto 1 zona A e lotto 2 zona B.

Il Gestore Indipendente, dopo ampia discussione, ha approvato la proposta formulata nella nota prot. n. 220/2023 del 04/04/2023, a firma della Sezione Appalti, e ha disposto il differimento della scadenza dei contratti in essere per l'esecuzione dei lavori di manutenzione della rete di distribuzione gas metano e di ulteriori prestazioni sulla medesima – lotto 1 zona A (stipulato con la FAP s.r.l.) e lotto 2 zona B (stipulato con la I.G. Costruzioni s.r.l.) fino a tutto il 30/06/2023.

Il Consiglio, esaminata la documentazione relativa agli argomenti in discussione ratifica le decisioni del Gestore indipendente.

La presente delibera adottata all'unanimità dei presenti assume il n. **56/23** agli atti della società.